



# Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Waste Sorting Facilities

Custos

Waste Sorting Facility

## Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Tarefas Completas
Waste Sorting Facilities	03/08/2018	25/01/2022	979	925
<b>Total</b>			<b>979</b>	<b>925</b>

## Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
▲ 100,0%	99,48%

## Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Waste Sorting Facility	30.000	23.756
<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>23.756</b>

## Cronograma | Linha do Tempo



## Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Término	Status	KPI
Waste Sorting Facilities	Construção	1/20/2022	Em andamento	⚠️
Waste Sorting Facilities	Gerenciamento	1/25/2022	Em andamento	✅
Waste Sorting Facilities	Conclusão do Projeto	1/25/2022	Futuro	✅
Waste Sorting Facilities	Engenharia	12/8/2021	Concluído	✅

## Previsto vs Realizado

